



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
RIO GRANDE DO SUL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL
CAMPUS PORTO ALEGRE

REFORMA IFRS - CAMPUS PORTO ALEGRE - SEDE CENTRO - BLOCO B
CRONOGRAMA GLOBAL

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAL
PROJETO ARQUITETÔNICO								
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	7.822,04						7.822,04
		100%						
1.2.	RECUPERAÇÃO CAIXAS D'ÁGUA	30.522,80						30.522,80
		100%						
1.3.	REGULARIZAÇÃO DE PISOS E CONTRAPISOS	87.560,39			317.648,72			405.209,11
		21,60%			77,80%			
2.	IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS	191.663,86						191.663,86
		100%						
3.	PISOS				65.284,47	402.473,20	33.464,22	501.221,89
					13,02%	80,30%	6,68%	
4.	PAREDES E DIVISÓRIAS		319.234,67	319.234,67			7.748,54	646.217,88
			49,40%	49,40%			1,20%	
5.	COBERTURA		124.245,95	51.912,96			87.869,57	264.028,48
			47,06%	19,66%			33,28%	
6.	REVESTIMENTOS		14.202,29	42.154,20	26.166,83			82.523,32
			17,20%	51,10%	31,70%			
7.	FORROS				26.963,86			26.963,86
					100%			
8.	ESQUADRIAS		157.199,37	157.199,37		65.433,79	10.022,40	389.854,92
			40,33%	40,33%		16,77%	2,57%	
9.	FERRAGENS					26.386,85		26.386,85
						100%		
10.	PINTURA					247.570,94	247.570,94	495.141,88
						50%	50%	
11.	VIDRAÇARIA			154.319,82	154.319,82	25.052,34	6.522,88	340.214,86
				45,37%	45,37%	7,36%	1,90%	
12.	MOBILIÁRIO FIXO/PERMANENTE		561,91				14.456,94	15.018,85
			3,74%				96,26%	
13.	LOUÇAS E EQUIPAMENTOS				40.446,47		21.991,22	62.437,69
					64,78%		35,22%	
14.	QUADRA POLIESPORTIVA						181.503,00	181.503,00
							100%	
15.	SERVIÇOS FINAIS	1.622,00	1.216,50	1.216,50	1.216,50	1.216,50	1.622,00	8.110,00
		20%	15%	15%	15%	15%	20%	
	TOTAL DA ETAPA/MÊS	319.191,09	616.660,69	726.037,52	632.046,67	768.133,62	612.771,72	3.674.841,30
	TOTAL ACUMULADO	319.191,09	935.851,78	1.661.889,29	2.293.935,96	3.062.069,58	3.674.841,30	
PROJETOS COMPLEMENTARES								
1.	INSTALAÇÕES PARA CLIMATIZAÇÃO	6.911,30	6.911,30	27.645,20	41.467,79	41.467,79	13.822,60	138.225,98
		5,00%	5,00%	20,00%	30,00%	30,00%	10,00%	
2.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		32.958,12	32.958,12	32.958,12	32.958,12		131.832,50
			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
3.	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		16.432,58	27.387,63	21.910,10	21.910,10	21.910,10	109.550,52
			15,00%	25,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
4.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						9.520,66	9.520,66
							100%	
5.	INSTALAÇÕES DE GÁS E EXAUSTÃO			13.211,99	13.211,99	6.606,00		33.029,99
				40,00%	40,00%	20,00%		
6.	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS	51.199,43	51.199,43	51.199,43	51.199,43	51.199,43	51.138,00	307.135,14
		16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,65%	
	TOTAL DA ETAPA/MÊS	58.110,73	107.501,43	152.402,37	160.747,45	154.141,45	96.391,36	729.294,79
	TOTAL ACUMULADO	58.110,73	165.612,16	318.014,54	478.761,98	632.903,43	729.294,79	
	TOTAL GERAL - ETAPA/MÊS	377.301,82	724.162,12	878.439,89	792.794,12	922.275,07	709.163,08	4.404.136,09
	TOTAL GERAL - ACUMULADO	377.301,82	1.101.463,94	1.979.903,83	2.772.697,94	3.694.973,01	4.404.136,09	4.404.136,09

Arq. Urb. Luiza Ludwig Loder - CAU/RS A58048-1

Arq. Urb. Milene Gehling Liska - CAU/RS A29335-0