



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Cliente: Instituto Federal do Rio Grande do Sul

Empreendimento: Bloco A, Campus Porto Alegre

Prazo de execução: 60 dias	Área construída (m²) :	957,37	R\$/M²	744,25
----------------------------	------------------------	--------	--------	--------

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	VALOR (R\$)	3 meses		
				1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS
EDIFICAÇÕES						
1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	45,59%	R\$ 324.811,64	40,0%	40,0%	20,0%
				129.924,65	129.924,65	64.962,33
2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	10,51%	R\$ 74.887,11	50,0%	50,0%	
				37.443,55	37.443,55	-
3	CLIMATIZAÇÃO	6,00%	R\$ 42.755,70	50,0%	50,0%	
				21.377,85	21.377,85	-
4	COMBATE A INCENDIO	8,05%	R\$ 57.371,18	50,0%	50,0%	
				28.685,59	28.685,59	-
5	CABEAMENTO LÓGICO E TELEFÔNICO	6,44%	R\$ 45.870,90			100,0%
				-	-	45.870,90
6	INSTALAÇÕES DE GÁS E AR COMPRIMIDO	9,81%	R\$ 69.929,92		50,0%	50,0%
				-	34.964,96	34.964,96
7	EXAUSTAO	1,97%	R\$ 14.033,30		100,0%	
				-	14.033,30	-
8	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	11,63%	R\$ 82.858,45	33,3%	33,3%	33,3%
				27.619,48	27.619,48	27.619,48
TOTAL DESEMBOLSO MENSAL		100%	R\$ 712.518,19	245.051,13	294.049,39	173.417,66
DESEMBOLSO ACUMULADO				245.051,13	539.100,52	712.518,18
% MENSAL				34,39%	41,27%	24,34%
% MENSAL ACUMULADA				34,39%	75,66%	100,00%

Engº Civil SILVIO CAMPOS FILHO
CREA 7451/D
C.P.F.:463.056.961-87