



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
RIO GRANDE DO SUL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO
GRANDE DO SUL
CAMPUS PORTO ALEGRE

REFORMA IFRS - CAMPUS PORTO ALEGRE
BLOCO A - LABORATÓRIOS DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	TOTAL
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1.	CANTEIRO DE OBRA	1.657,97			1.657,97
		100%			
1.2.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	42.745,19			42.745,19
		100%			
2.	PISOS E RODAPÉS	43.291,55		197.816,08	241.107,63
		18%		82%	
3.	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	2.817,58	78.496,68		81.314,26
		3,5%	96,5%		
4.	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	1.921,46			1.921,46
		100%			
5.	FORROS		123.167,45		123.167,45
			100%		
6.	ESQUADRIAS			37.158,36	37.158,36
				100%	
7.	FERRAGENS			5.420,83	5.420,83
				100%	
8.	VIDROS			10.114,04	10.114,04
				100%	
9.	PINTURAS		64.952,24	175.316,44	240.268,68
10.	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS	6.431,60	6.431,60		12.863,20
		50%	50%		
11.	MOBILIÁRIO PERMANENTE	2.602,39		3.840,83	6.443,22
		40,4%		59,6%	
12.	SERVIÇOS FINAIS	6.488,00		1.622,00	8.110,00
		80%		20%	
	TOTAL DA ETAPA/MÊS	107.955,74	273.047,97	431.288,58	812.292,29
	TOTAL ACUMULADO	107.955,74	381.003,71	812.292,29	812.292,29
Arq. Urb. Luiza Ludwig Loder - CAU/RS A58048-1					
Arq. Urb. Milene Gehling Liska - CAU/RS A29335-0					